

Dijk- en Oeververbetering GHIJ Willeskop

Er is weer van alles gebeurd in en rondom het project Dijk- en Oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) Willeskop. In deze tweede nieuwsbrief vertellen wij u hoe het project vordert en delen wij graag nieuwtjes met u.

In opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zijn wij gestart met het vervangen van circa 1,1 kilometer damwand aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. We vervangen de bestaande oeverconstructie en verbeteren de kade van de dijk.

U wordt door middel van de tweemaandelijks nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de vorderingen.

De werkzaamheden

We zijn inmiddels weer twee maanden verder en de mannen hebben de slag goed te pakken. Wij hebben nu 300 meter oever voorzien van een nieuwe oeverconstructie. We werken vanaf nu in twee ploegen. Een ploeg plaatst de nieuwe damwandplanken en de andere ploeg doet de afwerking er achteraan. Hierdoor houden we de productie hoog en wordt de einddatum van het project in stand gehouden. Een deel van de reeds geplaatste 300 meter is al afgewerkt, het restant volgt in week 35. De weersomstandigheden zijn na wat mindere weken weer goed. De meters worden na verloop van tijd steeds sneller gemaakt!



Dijk- en Oeververbetering GHJ Willeskop

Op dit moment zijn we druk met het ontwerp van de Fauna UittreedPlaats of Fauna UitrustPlaats, zogenoemde FUPS. Watervogels kunnen hierop uitrusten en bijvoorbeeld katten die in het water belanden, kunnen worden gesignaleerd en gered. Normaliter worden deze FUPS tegen de damwand aan geplaatst. Op dit project moeten de FUPS in de damwand geïntegreerd worden, zodat het geen obstakel wordt voor de pleziervaart. Uiteraard moet de constructie van de damwand optimaal zijn. In een volgende nieuwsbrief hopen wij u hierover meer te kunnen vertellen.



Werktijden

De werktijden zijn vanaf heden aangepast naar maandag t/m donderdag van 07:00 tot 18:00 uur en vrijdag van 07:00 tot 16:00 uur.

Pleziervaart

Het passeren van de pleziervaart gaat naar wens. Wij garanderen een doorvaartruimte van zes meter. Soms zijn wij genoodzaakt overhangende takken op te snoeien zodat wij de veiligheid kunnen waarborgen.

Planning

Het doel is dat het project rond eind november 2023 is afgerond. Dit lijkt haalbaar. Op de site van het Hoogheemraadschap kunt u onder het project Dijk- en Oeververbetering Willeskop deel 1 een gedetailleerdere planning vinden. Hierin wordt aangegeven wanneer wij op welk perceel aan het werk zijn. Voordat wij op een nieuw perceel aan het werk gaan, nemen wij contact op met de betreffende eigenaar.



Vragen, klachten, complimenten?

Vragen, klachten en complimenten kunt u doorgeven aan Aannemersbedrijf Straver & Zn. Contactpersoon is Maik Heesbeen, te bereiken op (0681) 965190. Langs de GHJ, ter hoogte van Willeskop 77-B, staat onze bouwkeet. Maik is hier tussen 10:00 en 12:00 uur aanwezig, u bent van harte welkom! Indien de tijd niet uitkomt, kunt u Maik op bovenstaand telefoonnummer bereiken.