

| Weken | mei | | | Juni | | | | Juli | | | | Augustus | | | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | | | | |
|---|-----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|----------|----|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|--|
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
| Werkzaamheden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitnodigingsbrief bewoners | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatieavond | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemming waterbeheerder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afstemming wegbeheerder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nieuwsbrief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus Melding in gang gezet namens VMV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overeenkomst depot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opbouwen depot/te water laten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 1 & 2 (ca. 130 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 1 & 2 (ca. 130 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 3 & 4 (ca. 150 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 3 & 4 (ca. 150 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 5 (ca. 120 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 5 (ca. 120 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 6, 7 & 8 (ca. 130 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 6, 7 & 8 (ca. 130 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 9 (ca. 240 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 9 (ca. 240 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 10 (ca. 110 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 10 (ca. 110 meter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 11 (ca. 250 meter) vervuiling aanwezig! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perceel 11 (ca. 250 meter) vervuiling aanwezig! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| ■ | Uitvoerend Set 1 - Damplanken aanbrengen |
| ■ | Uitvoerend Set 2 - Gordingen, Dekplanken en Afwerken Dijk |
| ■ | ingepland |
| ■ | Afgerond |

