



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

Beelen.nl

Nieuwsbrief sloop voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht

juli 2021

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het sloopproject van de voormalige rioolwaterzuivering in Utrecht.

Sloop fase 1 (april - juni)

Op 12 april is de aannemer Beelen.nl begonnen met de sloop op de plek waar de warmtepomp van Eneco wordt gebouwd. Inmiddels zijn alle objecten op dit terrein, inclusief het oude gemaal aan het Zandpad, gesloopt. Er moeten wel nog enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd worden voordat het terrein opgeleverd kan worden. Een deel van het oude gemaal, de kelder, zal worden hergebruikt voor de warmtepomp. De bouw hiervan start op z'n vroegst in januari 2022.

Sloop fase 2.1 en 2.2 (mei – oktober)

Op 6 mei is gestart met de sloop van de eerste nabezinktanks aan de zijde van de Brailledreef. Inmiddels zijn 3 van de 10 tanks gesloopt, is het vrijgekomen puin afgevoerd en zijn de putten aangevuld met grond om het terrein te egaliseren. Alle werkzaamheden in fase 2.1 en 2.2 (van sloop tot aanvullen van de grond van 7 van de 10 nabezinktanks) zullen in oktober zijn afgerond.

Tijdens de sloopwerkzaamheden zal altijd gebruik worden gemaakt van een mobiele geluidswand, bestaande uit gestapelde containers.

Sloop fase 2.3 (juli – november)

In fase 2.3 worden de eerste twee 'tussenbezinktanks' gesloopt. Dit zijn de oranjegekleurde objecten in veld 7 op de tekening op de volgende pagina. De werkzaamheden aan deze tanks zijn begin juli gestart en zullen medio november zijn afgerond. Het aanvullen van de grond is begin december klaar.

Bouwvak

Van 26 juli t/m 15 augustus is de bouwvakantie. In deze periode worden geen sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Het kan een enkele keer voorkomen dat een vrachtwagen een container komt ophalen of lossen.

Vooruitzicht fase 2.4 (september – maart 2022)

In fase 2.4 worden de laatste nabezinktanks achter de bebouwing aan de Loevenhoutsedijk gesloopt en de daarachter gelegen objecten. Vooraf aan de sloop in deze fase worden trillingsmeters aan de panden bevestigd om de trillingen, die vrijkomen bij het slopen, in de gaten te houden. Als een grenswaarde wordt overschreden, worden de werkzaamheden direct stilgelegd. Net zoals in de overige fasen wordt de mobiele geluidswand ingezet en zoveel mogelijk in den natte gewerkt om geluid- en stofhinder te beperken.


Trillingsmeters

Sinds de start van de sloopwerkzaamheden heeft een trillings- en geluidsmeter op het terrein van HDSR de werkzaamheden gemonitord. Uit de metingen blijkt dat we (nog) ruim onder de grenswaarde blijven. Vanzelfsprekend blijven we de werkzaamheden monitoren. Indien uw woning in aanmerking komt voor de plaatsing van een trillingsmeter voor fase 2.4, ontvangt u tijdig een brief van Quattro Expertise. Dat is het bedrijf dat de meters plaatst.

Debouwapp.nl

Voor de sloop van de zuivering maken HDSR en Beelen.nl gebruik van de BouwApp. Op deze app staan de laatste updates en de planning van het sloopproject. Tevens kunt u via de app contact met ons opnemen. Via uw internetbrowser kunt u het project zoeken via www.debouwapp.nl. Er is ook een app beschikbaar voor op uw Android of iOS smartphone. Het project is te vinden onder "sloop voormalige rwzi Utrecht". Vergeet niet te klikken op "volgen" zodat u op de hoogte blijft van het laatste nieuws.

U kunt ons ook bereiken door een mail te sturen naar slooprwziutrecht@hdsr.nl of te bellen naar 030-2097272.



De fasering van de sloopwerkzaamheden. Fase 1 is inmiddels afgerond. In mei is het oude influentgemaal gesloopt (werkpakket 2b). Sinds 6 mei is begonnen met de sloop van de nabezinktanks aan de zijde van de Brailledreef (eerst veld 2, dan veld 1). Na de zomer worden de (resterende) nabezinktanks in veld 1 en 3 gesloopt. Tenslotte volgen de overige objecten op het terrein.