

Dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen

Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld mogelijkheden voor natuur en recreatie. De realisatiefase is gestart en loopt naar verwachting door tot en met 2027.

**STERKE
LEKDIJK**



In deze nieuwsbrief:

- Kom naar de Dag van de Bouw op 20 juni
- Aanpassingen bij slagbomen
- Bijzondere archeologische vondsten in de Lunenburgerwaard
- Update werkzaamheden per werkvak

Voorwoord

Beste bewoners en geïnteresseerden,

Het duurt nog wel even voordat de dijkversterking klaar is. Toch kunt u op sommige plekken nu al goed zien hoe het straks wordt. Daar zijn de damwanden geplaatst, is de grond netjes afgewerkt en is gras ingezaaid. Op die plekken is bijna niet meer te zien hoeveel werk de aannemer heeft gedaan.

De heistelling stond soms op de weg, wat stremmingen gaf. De komende tijd werken we vooral naast de dijk. Dat kunt u zien langs de Lekdijk Oost en de Lunenburgerwaard.

In de Lunenburgerwaard komt heel veel samen. Denk aan ruilverkaveling, archeologische vondsten, een innovatieve techniek en nieuwe natuur. Alles werkt samen om de omgeving veiliger en mooier te maken.

Wilt u meer weten? Kom dan naar de Dag van de Bouw op zaterdag 20 juni 2026. U krijgt een uniek kijkje achter de schermen van de dijkversterking. Het wordt een leuke en leerzame dag voor iedereen die meer wil weten. Meer informatie over het programma wordt gedeeld in de BouwApp.

Hopelijk tot ziens op 20 juni!



Margreet van Zee

Omgevingsmanager
Wijk bij Duurstede - Amerongen

Margreet.van.zee@hdsr.nl
06 126 15 697

Wat is er gebeurd?

Nieuwe omgevingsadviseur

Per 1 mei is Barbara Manten de nieuwe omgevingsadviseur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Zij volgt Robert Castelijns op, die een andere baan heeft.



Terugblik bewonersavond in Wijk bij Duurstede

Op donderdag 26 maart kwamen ongeveer 40 geïnteresseerden naar de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede

voor de bewonersavond. Met een korte film blikten we terug op het werk tot nu toe. Daarna keken we vooruit naar de werkzaamheden die nog op de planning staan.

Benieuwd naar de beelden van het projectgebied en de werkzaamheden? [Via deze link](#) kunt u de film bekijken.

De volgende bewonersbijeenkomst organiseren we in het najaar.



Archeologische opgraving onthult boerderij uit de ijzertijd

Eerder schreven we over de archeologische opgraving in de Lunenburgerwaard. Deze is nu klaar en heeft bijzondere vondsten opgeleverd.

Tussen 7 en 24 april onderzochten archeologen van RAAP de grond met hulp van een elektrische graafmachine. Ze vonden sporen van een boerenerf uit de ijzertijd, van ongeveer 200 voor Christus. In de

bodem zijn verkleuringen te zien van houten palen, waarmee de vorm van het erf is te herleiden.

Een speciale vondst is een mantelspeld. Die werd vroeger gebruikt om kleding bij de hals vast te maken. Zo'n vondst laat zien hoe mensen hier 2000 jaar geleden leefden.

Ook zijn er resten gevonden van een watergeul, aardewerk en botten van dieren zoals varkens en runderen.

Daarnaast zijn ook de overblijfselen gevonden van spiekers, dit zijn verhoogde opslagplaatsen voor graan.

Nu het onderzoek is afgerond, gaan de werkzaamheden voor de dijkversterking op deze plek weer verder. Meer hierover leest u in de bouwcommunicatie.



Afbeelding 1: Afvalkuil met botresten.



Afbeelding 2: Resten van de oude boerderij.



Afbeelding 3: De sporen worden laag voor laag blootgelegd.



Afbeelding 4: Bovenaanzicht van de opgraving in de uiterwaard.

We zijn gestopt met het inloopspreekuur

De afgelopen maanden is er nauwelijks gebruik gemaakt van het inloopspreekuur op woensdagmiddag. Daarom zijn we gestopt met dit spreekuur.

Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? Dan kunt u natuurlijk nog steeds bij ons terecht. U kunt direct contact opnemen met Margreet van Zee of Sophie Drescher via de contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief.



Wat komt eraan?

Aanpassingen rondom slagbomen

Om de situatie in het buitengebied tussen de dijk, Wijk bij Duurstede, Doorn, Leersum en Amerongen te verbeteren en te verduidelijken, zijn enkele maatregelen genomen.

Aan de randen van het gebied is extra bebording geplaatst. Op de Wijkerweg, Amerongerwetering en Gooyerdijk zijn drempels geplaatst bij de slagbomen om de snelheid te verlagen.

Zolang de Rijndijk/Lekdijk is afgesloten vanwege dijkversterking, is het gebied op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Voor het passeren van slagbomen is altijd een ontheffing nodig, ook als deze openstaan.

In de toekomst is er een app op uw mobiele telefoon nodig om de open-belfunctie voor de slagbomen te gebruiken. Ontheffinghouders ontvangen per mail instructies voordat de app in gebruik wordt genomen. Het inleessysteem van de geregistreerde kentekens blijft ongewijzigd.

Bloemrijke dijk = sterke dijk

Door het mooie weer zijn we gestart met het inzaaien van dijktaluds op plekken waar de dijk al is versterkt, zoals bij werkvak Buitenpolder, Lunenburgerwaard Oost en Kasteel.

Na de werkzaamheden brengen we de taluds niet alleen terug in oorspronkelijke staat maar maken we ze buitendijks juist rijker en levendiger. We zaaien een speciaal kruidenrijkmengsel met zaden uit de

omgeving. Dit kan zorgen voor meer bloemen en past goed bij de natuur in het gebied. De planten trekken bijen en vlinders aan en zijn goed voor de biodiversiteit.

Een bloemrijke dijk is niet alleen mooi, maar ook sterk. De verschillende planten zorgen samen voor een stevige bodem en helpen erosie te voorkomen. Zo werken we aan natuur én veiligheid.



Afbeelding 5: Ingezaaide dijk bij Amerongen,



Kom naar de Dag van de Bouw!

Zaterdag 20 juni 2026 opent Sterke Lekdijk de deuren tijdens de Dag van de Bouw. Neem een kijkje bij de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Leuk voor jong en oud. Meld u aan via de aanmeldknop

[Aanmelden](#)

Praktische informatie

- Zaterdag 20 juni 2026
- 10.00–12.00 of 13.00–15.00 uur
- Bouwkeet Lekdijk Oost 11a (naast de verkeerspost, Wijk bij Duurstede)

Meer informatie vindt u hier [→ De Dag van de Bouw.](#)



Afbeelding 6: Werkzaamheden vanaf het water in werkvak Waterfront.

Werkzaamheden op dit moment

Werkvak Sluis Amerongen

Tot begin juni ronden we de steunberm af en verbeteren we de taluds. Daarna zaaien we deze in, zodat de dijk weer groen wordt. Ook leggen we hier beheerafritten aan voor toekomstig onderhoud.

Werkvak Lunenburgerwaard Oost

Vanaf juni beginnen de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van damwanden aan de binnenzijde van de dijk. De werkzaamheden starten ter hoogte van de Gravenbol.

Eerst zorgen we ervoor dat de bereikbaarheid voor aanwonenden geregeld is. Daarna volgen het graven van de heisleuf, het aanleggen van het heiplateau en het plaatsen van de damwanden. Dit gebeurt in fases, van oost naar west. Naar verwachting lopen deze werkzaamheden door tot eind 2026.

De damwandstelling komt naast de dijk te staan. Daardoor blijft de rijbaan open voor verkeer. Het kan wel voorkomen dat verkeer tijdelijk moet wachten, bijvoorbeeld om werkmaterieel door te laten. Actuele informatie over de werkzaamheden en hinder vindt u in de BouwApp.

Werkvak Lunenburgerwaard West (buitendijks)

Sinds 30 maart werken we aan de buitenzijde van de dijk in dit werkvak. Eerst is de bovenste grondlaag verwijderd en is er archeologisch onderzoek gedaan. Nu zijn we bezig met het verwijderen van de toplaag, zodat het gebied klaar is voor de volgende fase.

Tot en met juni richten we het gebied opnieuw in. We brengen het terrein terug in de oorspronkelijke vorm en laten het beter aansluiten op de omgeving. De voedselrijke bovenlaag

van de grond wordt deels verwijderd en vervangen door armere grond. Hierdoor ontstaat de juiste basis voor nieuwe natuur.

Door het verwijderen van 10 tot 30 centimeter grond kan op termijn een soortenrijk grasland ontstaan. In lagere delen is ruimte voor vochtig grasland en moeras. Ook zorgen verschillen in hoogte ervoor dat er in natte en droge periodes meer variatie ontstaat in water, planten en dieren.

Daarnaast versterken we de dijk. Vanaf half juli brengen we in de uiterwaard bentonietmatten aan. Dit zijn kleimatten die zorgen dat er geen water onder de dijk door stroomt. De matten worden afgedekt met grond. De planning is dat de werkzaamheden in de uiterwaard in december worden afgerond.

Werkvak Waterfront

Langs de Rijn- en Lekdijk gebeurt veel werk achter bouwhekken. Bij het Inundatiekanaal in Wijk bij Duurstede was het werk de afgelopen tijd juist goed zichtbaar vanaf de sluis.

Op 3 maart zijn de woonboten tijdelijk verplaatst naar de Wijkse Haven. Daarna is een ponton aangelegd om vanaf het water nieuwe damwanden te plaatsen. De oude damwand bleef staan tot de nieuwe klaar was. Op 13 april zijn de woonboten teruggebracht.

Ook is een grindkoffer aangelegd, zodat water goed uit de dijk kan wegstromen. De laatste stap is het plaatsen van de deksloof op de damwand voor een nette afwerking. Dit gebeurt naar verwachting in juli.

Werkvak Kasteel

Bij het Kasteelpark in Wijk bij Duurstede is de dijk weer netjes in vorm gebracht en ingezaaid. Ook de taludtrap wordt momenteel teruggebouwd; de werkzaamheden zijn nog in volle gang.



Afbeelding 7: Werkvak Kasteel tijdens werkzaamheden in september 2025.



Afbeelding 8: Werkvak Kasteel na afloop van werkzaamheden in mei 2026.

Werkvak Kanaaldijk

Sinds 2 maart werken we aan de dijk tussen het sportpark en de Prinses Irenesluizen in Wijk bij Duurstede. We zijn tegelijk gestart aan twee kanten: buitendijks met grondwerk en binnendijks met het plaatsen

van damwanden. Voor het plaatsen van de eerste damwanden stond de kraan op de weg, waardoor deze vijf weken was afgesloten.

Het grondwerk aan de buitenzijde is afgerond. Aan de binnenzijde plaatsen we nog damwanden. De kraan staat nu onderaan de dijk dus de weg is weer open voor auto's. Wel geldt er nog een snelheidsbeperking.

De komende maand ronden we de damwandwerkzaamheden af. Om de bermen veilig af te kunnen werken en het terrein op te ruimen, moet de weg tussen de Prinses Irenesluizen en het sportpark van 15 tot en met 19 juni opnieuw dicht. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Meer informatie hierover delen we in de BouwApp.

Het fietspad onderaan de dijk wordt naar verwachting op vrijdag 10 juli weer opengesteld.



Afbeelding 9: Binnendijkse damwandwerkzaamheden in werkvak Kanaaldijk.



Afbeelding 10: Buitendijks grondwerk in werkvak Kanaaldijk.

Vooruitblik op de werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud

September

Begin september gaan we werken aan de Hank. We leggen deze buitendijkse watergang tijdelijk droog om de bodem en oevers te versterken met klei. Tegelijk maken we de Hank natuurvriendelijker met flauwere oevers.



Afbeelding 11: De Hank, gelegen tussen de dijk en de rivier.

Om de natuur zo min mogelijk te verstoren, voeren we dit werk in delen uit: in september 2026 aan de oostzijde en in 2027 aan de westzijde.

Eind september starten we bij de Graanschuur in dijkvak Waterfront. We verlengen de damwand langs het Inundatiekanaal richting de beermuur. Omdat de damwand de weg kruist, is de weg tijdelijk afgesloten. We informeren u vooraf over de exacte periode en bereikbaarheid.

Daarnaast starten we in september met het plaatsen van damwanden in dijkvak Kolland.

Oktober

Aan de noordkant van de Inundatiesluis, langs de Kromme Rijn ter hoogte van het Walplantsoen in Wijk bij Duurstede, brengen we een houten damwand aan.

November

Aansluitend op het aanbrengen van de damwand bij de Graanschuur, plaatsen we in november damwanden tussen de beermuur en het Kasteelpark. De weg bij Lekdijk Oost 2 t/m 5 is dan tijdelijk afgesloten. De haven blijft bereikbaar.

Vervolg werkzaamheden 2026/2027

In een volgende fase volgen meer werkzaamheden. De exacte planning hiervan is nog niet bekend.

- We leggen op meerdere plekken beheerafritten en beheerstroken aan. Dit zorgt ervoor dat de dijk goed bereikbaar blijft voor inspectie en onderhoud.
- We leggen een poel voor de poelkikker aan in werkvak Kolland.
- Op een aantal locaties wordt de dijk verhoogd.

Onze partners:



HWBP
voor sterke dijken



GEMEENTE
UTRECHTSE HEUVELRUG

PROVINCIE UTRECHT

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Deelproject Wijk bij Duurstede - Amerongen valt onder het project Sterke Lekdijk, dat deel uitmaakt van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat is een landelijke aanpak om dijken in heel Nederland veilig te houden en de waterveiligheid van ons land te waarborgen voor nu en in de toekomst.

Blijf up-to-date!

Ontvang het laatste nieuws over Dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen. Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via [de website](#) of download de Bouwapp via de [appstore](#) of [playstore](#)

Uitschrijven?

kan via [de website](#)!

Contact & informatie

Meer weten over het project? Kijk op: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/wam

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met omgevingsmanagers Sophie Drescher en Margreet van Zee. Vragen over de werkzaamheden kunt u stellen aan Sophie Drescher. Vragen van algemene aard kunt u stellen aan Margreet van Zee.

Sophie.drescher@stormvloed.nl | Margreet.van.zee@hdsr.nl